@Neier ver. 03.7.26

Harst

PM DS

FÄLLIG	BETRAG	
14.08.	25.587,82	
PROJ.NR	BKP	ERFASST
54	4090	
FIRMA	BANK	KTO NR
MWP	RLB	2831
FREIGABE	FREIGABE 2	ZAHLUNG/ÜBERW. DAT.

PFF: 24.07.

Metallbau GmbH
NOCKER
www.nocker.at

Moser Wohnbau & Projektentwicklung GmbH
Sparkassenplatz 5
6020 Innsbruck

Teilrechnung	62606085
Datum	30.06.2026
AuftragsNr.	42505036
Sachbearbeiter	Kirchmair Miriam
E-Mail	mkirchmair@nocker.at
Projektleiter	Volderauer Albert
Tel.	0527360500325
E-Mail	avolderauer@nocker.at
Kunden Nr.	16836
Ihre UID Nr.	ATU74156156
Ihre BestellNr.	BV54 – Villa Viola (Anna- Dengel- Straße 3)
Ihr Bestelldatum	

3. Teilrechnung 62606085

EINGELANGT
03. Juli 2026
MOSER

Ibk, Anna-Dengel-Straße 3 - Schlosser Villa Viola

Die Leistung wurde bis zum 30.06.2026 erbracht.

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamt
31			**Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)**		
31.04			**Stahl-Geländer**		
31.0406A	82,5	m	Stahl-Geländer stirnseitig befestigt	520,00	42 900,00
31.0430C	31,27	m	Stahl-Geländer mit Kieswanne	555,00	17 354,85
31.0430E	1	Pa	Stahl-Geländer Stiege 2.OG - 3.OG	4 850,00	4 850,00
31.05			**Handläufe**		
31.0501A	37,53	m	Handlauf RR 40, Edelstahl gebürstet	132,00	4 953,96
31.25			**Gitterroste**		
31.2501A	1	stk	Gitterrost ca.1100x1350mm	594,00	594,00
31.2501B	1	stk	Gitterrost ca.900x2100mm	756,00	756,00

Nocker-Metallbau GmbH
Außerweg 62b, 6145 Navis, Österreich
Tel: +43 5273 60 500 Telefax: -99
office@nocker.at / www.nocker.at

Landesgericht Innsbruck
Firmenbuchnr. 160 856d
UID Nr. ATU 60609522
Dienstgebernr. 401745142

BTV Vier Länder Bank
IBAN: AT57 1600 0001 0060 8499
BIC: BTVAAT22

Pos.	Menge	EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamt
31.2506	15	m	Gitterrost Verdunstungsrinne	115,00	1 725,00
31.2507A	1	stk	Gitterrost Pumpensumpf 50x50cm	180,00	180,00
31.48			**Sonstige Leistungen**		
31.4801	14,2	m	Kantenschutzprofil	38,00	539,60
31.4802	14,2	m	Az. Kantenschutzprofil RAL-Pulverbeschichtung	8,00	113,60
31.4856	1	Pa	Müllhaus inkl. Schiebetor	5 201,00	5 201,00
2			**Zusatzangebot 32412053-1 - Ergänzungsangebot Variante Geländer**		
2.1	121	m	Aufzahlung für eine Ausführung mit vertikal leicht geneigten Stäbe (ca. 4Grad)	45,00	5 445,00
3			**Nachtrag**		
3.1	1	PA	Montage Verdungstungsrinne mittels Hiltianker	520,00	520,00
3.2	2	PA	Aufzahlung Balkon Geländer	450,00	900,00
3.3	1	PA	UK für Torbau Winkel Auflager	150,00	150,00
3.4	1	PA	Tor inkl. Geländer	4 330,00	4 330,00
3.5	1	PA	Unterlaufschutz	320,00	320,00
3.6	1	PA	Leiter inkl. Aufhängung, Anschlagbügel und Sicherungshaken	670,00	670,00
3.7	1	PA	Briefkasten Verblendung Wetterschutz	935,00	935,00
3.8	5,2	lfm	Niro Anschluss EG für Bodenabschluss 3mm Abw. 236mm	105,00	546,00
3.9	1	PA	Pflanztrog verz. beschichtet	1 385,00	1 385,00
3.10	1	PA	Brandschutzfenster Bad zu Treppenhaus	1 980,00	1 980,00
3.11	3,8	lfm	Riffelblechboden Schwellen inkl. Brandschutzfüllung	185,00	703,00

Zwischensumme		97 052,01
Nachlass	5,00 %	- 4 852,60
Zwischensumme		92 199,41

Nocker-Metallbau GmbH
Außerweg 62b, 6145 Navis, Österreich
Tel: +43 5273 60 500 Telefax: -99
office@nocker.at / www.nocker.at

Landesgericht Innsbruck
Firmenbuchnr. 160 856d
UID Nr. ATU 60609522
Dienstgebernr. 401745142

BTV Vier Länder Bank
IBAN: AT57 1600 0001 0060 8499
BIC: BTVAAT22

Haft- / Deckungsrücklass	10 %		- 9 219,94
Netto		**EUR**	**82 979,47**
abzüglich Teilrechnungen			- 66 998,52
Zwischensumme			**15 980,95**
MwSt.	20 %		3 196,19
Endbetrag		**EUR**	**19 177,14**

3,00 % Skonto von	19 177,14	=	EUR	- 575,31
Bei Zahlung bis 11.08.2026		=	EUR	18 601,82

Zahlung netto fällig am 14.08.2026

Aufstellung Teilrechnungen:

Datum	Beleg-Nr.	Netto	Brutto
30.09.2025	62509118	10 000,00	12 000,00
09.12.2025	62512026	56 998,52	68 398,23
Summe		**€ 66.998,52**	**€ 80.398,22**

Zahlungsbedingungen: 21 Tage 3% Skonto 45 Tage Netto

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Metalltechniker.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen anerkannt werden.

Nocker-Metallbau GmbH
Außerweg 62b, 6145 Navis, Österreich
Tel: +43 5273 60 500 Telefax: -99
office@nocker.at / www.nocker.at

Landesgericht Innsbruck
Firmenbuchnr. 160 856d
UID Nr. ATU 60609522
Dienstgebernr. 401745142

BTV Vier Länder Bank
IBAN: AT57 1600 0001 0060 8499
BIC: BTVAAT22

@Neier

PM DS

OFF: 2407.

FÄLLIG		
14.08.		
PROJ.NR.	INT.	
54	4090	
FIRMA		
MWP		
FREIGABE 1	FREIGABE 2	

Metallbau GmbH
NOCKER
www.nocker.at

Moser Wohnbau & Projektentwicklung GmbH
Sparkassenplatz 5
6020 Innsbruck

Teilrechnung	**62606085**
Datum	30.06.2026
AuftragsNr.	42505036
Sachbearbeiter	Kirchmair Miriam
E-Mail	mkirchmair@nocker.at
Projektleiter	Volderauer Albert
Tel.	0527360500325
E-Mail	avolderauer@nocker.at
Kunden Nr.	16836
Ihre UID Nr.	ATU74156156
Ihre BestellNr.	BV54 – Villa Viola (Anna- Dengel- Straße 3)
Ihr Bestelldatum	

3. Teilrechnung 62606085

EINGELANGT
03. Juli 2026
MOSER

Ibk, Anna-Dengel-Straße 3 - Schlosser Villa Viola

Die Leistung wurde bis zum 30.06.2026 erbracht.

Pos.	Menge EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamt
31		**Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)**		
31.04		**Stahl-Geländer**		
31.0406A	82,5 m	Stahl-Geländer stirnseitig befestigt	520,00	42 900,00
31.0430C	31,27 m	Stahl-Geländer mit Kieswanne	555,00	17 354,85
31.0430E	1 Pa	Stahl-Geländer Stiege 2.OG - 3.OG	4 850,00	4 850,00
31.05		**Handläufe**		
31.0501A	37,53 m	Handlauf RR 40, Edelstahl gebürstet	132,00	4 953,96
31.25		**Gitterroste**		
31.2501A	1 stk	Gitterrost ca.1100x1350mm	594,00	594,00
31.2501B	1 stk	Gitterrost ca.900x2100mm	756,00	756,00

Nocker-Metallbau GmbH
Außerweg 62b, 6145 Navis, Österreich
Tel: +43 5273 60 500 Telefax: -99
office@nocker.at / www.nocker.at

Landesgericht Innsbruck
Firmenbuchnr. 160 856d
UID Nr. ATU 60609522
Dienstgebernr. 401745142

BTV Vier Länder Bank
IBAN: AT57 1600 0001 0060 8499
BIC: BTVAAT22

Metallbau GmbH NOCKER www.nocker.at

Pos.	Menge EH	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamt
31.2506	14,50 15 m	Gitterrost Verdunstungsrinne (15m ABZÜGLICH PUMPENSUMPF)	115,00	1.667,50 ~~1.725,00~~
31.2507A	1 stk	Gitterrost Pumpensumpf 50x50cm	180,00	180,00
31.48		**Sonstige Leistungen**		
31.4801	14,2 m	Kantenschutzprofil	38,00	539,60
31.4802	14,2 m	Az. Kantenschutzprofil RAL-Pulverbeschichtung	8,00	113,60
31.4856	1 Pa	Müllhaus inkl. Schiebetor	5 201,00	5 201,00
2		**Zusatzangebot 32412053-1 - Ergänzungsangebot Variante Geländer**		
2.1	121 m	Aufzahlung für eine Ausführung mit vertikal leicht geneigten Stäben (ca. 4Grad)	45,00	5 445,00
3		**Nachtrag**		
		POS. 312506 INKL. UNTERKONSTR		
3.1	1 PA	Montage Verdungstungsrinne mittels Hiltianker	520,00	520,00
3.2	2 PA	Aufzahlung Balkon Geländer	450,00	900,00
3.3	1 PA	UK für Torbau Winkel Auflager	150,00	150,00
3.4	1 PA	Tor inkl. Geländer	4 330,00	4 330,00
3.5	1 PA	Unterlaufschutz 6o	~~320,00~~ 24	~~320,00~~ 240
3.6	1 PA	Leiter inkl. Aufhängung, Anschlagbügel und Sicherungshaken 2,4 x	670,00	670,00
3.7	1 PA	Briefkasten Verblendung Wetterschutz	935,00	935,00
3.8	5,2 lfm	Niro Anschluss EG für Bodenabschluss 3mm Abw. 236mm EJOBRESI ABSCHL	105,00	546,00
3.9	1 PA	Pflanztrog verz. beschichtet	1 385,00	1 385,00
3.10	1 PA	Brandschutzfenster Bad zu Treppenhaus	1 980,00	1 980,00
3.11	3,8 lfm	Riffelblechboden Schwellen inkl. Brandschutzfüllung	185,00	703,00

MAX. 80% DER AUFTRAGSSUMME LT AVB 1.8.6

Zwischensumme		74.467,20 ~~97 052,01~~
Nachlass	5,00 %	- 4.852,60
Zwischensumme		~~92 199,41~~

U. TEP

Nocker-Metallbau GmbH
Außerweg 62b, 6145 Navis, Österreich
Tel: +43 5273 60 500 Telefax: -99
office@nocker.at / www.nocker.at

Landesgericht Innsbruck
Firmenbuchnr. 160 856d
UID Nr. ATU 60609522
Dienstgebernr. 401745142

BTV Vier Länder Bank
IBAN: AT57 1600 0001 0060 8499
BIC: BTVAAT22

INTERNES KONTROLLBLATT Moser Wohnbau & Projektentwicklung GmbH

3. TEILRECHNUNG NR. 62606085	vom:	30.06.2026
Eingegangen	am:	03.07.2026
Prüfbare Unterlagen erhalten am	am:	03.07.2026
Prüffrist	bis:	24.07.2026

BV: 54	UID-Bauherr ATU74156156
BKP / GEWERK:	4090/Schlosserarbeiten
AUFTRAGNEHMER:	Metallbau Nocker GmbH

AUFTRAGSHÖHE inkl. Nachlass/Mwst - lt. BKP BRUTTO gem. WERKVERTRAG	**€ 106 115,76**
AUFTRAGSHÖHE inkl. Nachlass/Mwst/Nachträge - lt. BKP Vergabe BRUTTO	**€ 99 535,52**
Frei gegebener Zahlbetrag (insgesamt)	**€ 71 589,94**
Zahlungsstand	67,46%
Ausführungsstand	

1	Rechnungssumme ungeprüft		€ 97 052,01
2	Rechnungssumme geprüft		€ 74 467,20
3	Abzügl. Nachlässe	5%	-€ 3 723,36
4	ZW. SUMME I (Zeile 2+3)		€ 70 743,84
5	Abzügl. Deckungsrücklaß (von Zeile 4)	10%	-€ 7 074,38
6	ZW. SUMME II (Zeile 4+5)		€ 63 669,46
7	Zuzügl. Umsatzsteuer (von Zeile 6)	20%	€ 12 733,89
8	ZW. SUMME III (Zeile 6+7)		€ 76 403,35
9	Abzügl. Skonto (von Zeile 8)	3%	-€ 2 292,10
10	ZW. SUMME IV (Zeile 8+9)		€ 74 111,25
11	Abzügl. Versicherung (von Zeile 8)	0,3%	-€ 229,21
12	Abzügl. Bauschäden (von Zeile 8)	1,5%	-€ 1 146,05
13	Abzügl. Kosten für Bauschild (von Zeile 8)	1,5%	-€ 1 146,05
14	Abzügl. Bisherige Zahlungen (Skonto abgezogen)		-€ 46 002,12
15	ZW. SUMME V (Zeile 10 bis 14)		€ 25 587,82
16	Abzügl. Haftrücklaß (von Zeile 6)	5%	€ 0,00
17	**Zahlbetrag TR bei Skontoabzug**	**14.08.2026**	**€ 25 587,82**
18	**Zahlbetrag TR ohne Skontoabzug**	**07.09.2026**	**€ 26 379,19**